
**CALIBRE CONTINÚA SÓLIDO AVANCE EN LA MINA DE ORO VALENTINE,
FINANCIADA ÍNTEGRAMENTE; CONSTRUCCIÓN EJECUTADA AL 64%, INGENIERÍA EJECUTADA
AL 98%, DIRECCIÓN OPERATIVA CONTRATADA, PRE-PUESTA EN MARCHA EN EJECUCIÓN,
PRODUCCIÓN DE ORO PARA Q2 2025 AVANZA SEGÚN LO PLANIFICADO**

Vancouver, Columbia Británica – 14 de mayo de 2024: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (“Calibre” o la “Compañía”) se complace en anunciar una actualización sobre la construcción y el costo de capital en la Mina de Oro *Valentine* (“*Valentine*” o “VGM”), ubicada en la región central de Terranova y Labrador, Canadá. Todas las cifras se expresan en dólares canadienses (“C\$”) salvo se indique algo distinto.

Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo de Calibre, manifestó: “Me complace anunciar que la construcción de nuestra mina de oro *Valentine*, financiada íntegramente, se encuentra al 64% de su ejecución y hemos avanzado en la ingeniería de detalle del 60% al 98%, el primer porcentaje habiendo sido la base de los estimados de capital anteriormente divulgados de *Marathon Gold*. Con la primera colada de oro programada en el Q2 de 2025, la entrega de *Valentine* es un cambio de paradigma para Calibre a medida que hacemos la transición a un productor de oro de calidad de nivel medio que abre paso a valor significativo para todos los actores de interés.

Tras adquirir la mina *Valentine* en enero de 2024 hemos establecido una nueva línea base para el calendario del proyecto, se avanzó considerablemente en la ingeniería de detalle, se adjudicaron todos los principales contratos, se conectó el sitio a energía permanente, se entregaron elementos de ruta crítica incluyendo molinos y motores, se empleó al equipo de dirección de operaciones, y se comenzaron las actividades de pre-puesta en marcha y puesta en marcha.

Nuestros esfuerzos de optimización y reducción de riesgos del proyecto, combinado con la aceleración de una parte de la Fase 2 de ampliación del capital, resulta en un costo de capital inicial de C\$653 millones, un aumento de C\$145 millones con respecto a la actualización del Q3 2023 de *Marathon Gold*. Con un costo restante de C\$279 millones al 30 de abril de 2024 y aproximadamente C\$400 millones de caja y caja restringida, disponemos del financiamiento completo. Además, la Compañía cuenta con flujos de caja considerables provenientes de las operaciones.

Estoy convencido de que la propiedad aurífera *Valentine* tiene potencial a escala distrital, y prevemos acelerar nuestros esfuerzos de exploración en el cercano plazo. La Mina de Oro *Valentine* y propiedad circundante ofrecen una sólida base de recursos y oportunidades de descubrimiento significativas con una gama de objetivos de exploración de una extremadamente alta prospección con geología similar a los ricos campos Val-d’Or y Timmins en el cinturón aurífero de *Abitibi*”.

Actualización de costo de capital inicial

- Primera producción de oro programada para Q2 2025;
- Estimado de costo de capital inicial actualizado de C\$653 millones, un aumento de C\$145 millones versus el último reportado por *Marathon Gold Corporation* (“*Marathon*”) de C\$508 millones en el Q3 2023;
- El estimado actualizado está en consonancia con la debida diligencia pre-adquisición hecha por Calibre y consta de tres componentes principales:
 - Calendario y Subestimado de Costo de *Marathon* de C\$70 millones;
 - Optimización y Reducción de Riesgos del Proyecto por Calibre de C\$40 millones; y
 - Avance de Operaciones y Fase 2 de Capital de Ampliación de Calibre de C\$35 millones
- Con un costo restante de C\$279 millones al 30 de abril de 2024 y aproximadamente C\$400 millones de caja y caja restringida, disponemos del financiamiento completo. Además, la compañía cuenta con un flujos de caja considerables provenientes de las operaciones.

Puntos destacados de la construcción y preparación operativa

- Avance general de actividades de construcción al 64% de ejecución;
- Ingeniería de detalle avanzada al 98%;
- Terraplén del dique de arranque de la Instalación de Manejo de Colas finalizado y aprobado por el Ingeniero de Registro y ha comenzado colocación de revestimiento;
- Elementos de ruta crítica, incluyendo molinos y motores, entregados en Terranova;
- Sitio conectado a energía hidroeléctrica permanente;
- Edificio cerrado de molino;
- Asignados contratos de Tuberías Mecánicas Estructurales (“SMP” por sus siglas en inglés) y Electricidad e Instrumentación (“E&I”);
- Asignado contrato de pre-puesta en marcha y puesta en marcha; y
- Equipo de dirección de operaciones empleado.

Puntos destacados de actividades de exploración

- 50,000 metros de perforación de circulación inversa (RC) completados en el tajo de *Leprechaun* y en marcha en el tajo de *Marathon*;
- Perforación diamantina recientemente completada en el descubrimiento de *Leprechaun SO* (véase [nota de prensa con fecha del 3 de abril de 2024](#));
- Significativo potencial de exploración a escala distrital a lo largo de las zonas de cizalla de 64 km;
- Perforación de demarcación de objetivos a través de zonas de cizalla comenzará este verano;
- Potencial de exploración excepcional en los 250 km² de la propiedad con geología similar a los prolíficos campos *Val-d’Or* y *Timmins* en el cinturón aurífero de *Abitibi*; y
- Sólido potencial buzamiento abajo de tajos a cielo abierto existentes demuestra una oportunidad de minado subterráneo fuera del actual plan de mina del tajo a cielo abierto.

Historial del Estimado de Costo de Capital Inicial de *Marathon*

Estudio de Factibilidad actualizado ⁽¹⁾ • 7 de diciembre de 2022	C\$463 millones	<ul style="list-style-type: none"> • Primera colada de oro en enero de 2025
Informe de Construcción Q2 2023 ⁽²⁾	C\$504 millones	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de C\$41 millones • C\$113 millones gastados al 30 de junio de 2023 • C\$391 millones costo restante • Primera colada de oro Q1 2025
Informe de Construcción Q3 2023 ⁽³⁾	C\$508 millones	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de C\$4 millones • C\$190 millones gastados al 30 de septiembre de 2023 • C\$318 millones costo restante • Primera colada de oro Q1 2025

Estimado de Costo de Capital Inicial de Calibre

14 de mayo de 2024, Costo de Capital Inicial	C\$653 millones	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecución general del Proyecto al 64% • Ingeniería de detalle al 98% • C\$374 millones gastados al 30 de abril de 2024 • C\$279 millones costo restante • Financiado íntegramente con ~C\$400 millones en caja, y caja restringida • Primera colada de oro Q2 2025
---	------------------------	---

Aumento de C\$145 millones vs estimado del Q3 2023 de *Marathon* debido a:

<p>Subestimado de Calendario y Costos de <i>Marathon</i></p>	<p>C\$70 millones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Primera colada de oro se traslada al Q2 2025 • Costos de mano de obra debido a extensión de calendario • Ingeniería avanzada del 60% al 98% <ul style="list-style-type: none"> • Definición de alcance aumenta en contratos principales incluyendo SMP y E&I • Mayores volúmenes de concreto, acero, etc. • Presiones inflacionarias sobre bienes fungibles • Aumento en servicios en campamento y costos conexos
<p>Optimización y Reducción de Riesgos del Proyecto de Calibre</p>	<p>C\$40 millones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adjudicados contrato de pre-puesta en marcha y puesta en marcha, y actividades comenzadas • Modificaciones a planta de procesos e infraestructura del sitio • Empleado equipo de dirección de operaciones
<p>Operaciones de Avance y Fase 2 de Capital de Expansión Calibre</p>	<p>C\$35 millones</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fase 2 Avanzada tanques CIL & para destrucción de cianuro en preparación al aumento de 2.5 a 4.0Mtpa • Planta de tratamiento de efluentes y planta de proceso avanzadas • Mantenimiento de equipo móvil fijo e instalaciones conexas avanzado • Mejoras a alojamiento; incluyendo aire acondicionado y telecomunicaciones • Repuestos críticos avanzados

Calibre también aumentará el capital de trabajo en los próximos 12 meses para reducir significativamente el riesgo de ejecución del escalamiento productivo. Las áreas de enfoque para el capital de trabajo incluyen:

- Inventario crítico de bienes fungibles y repuestos críticos para minería y procesamiento; y
- Desarrollo de pilas de acopio de mineral de tajo a cielo para proporcionar una alimentación constante y sin interrupciones a la planta de procesos.



Persona Calificada

El Sr. Paolo Toscano, P. Eng (Ont.), *SVP Engineering, Projects and Construction*, es una “persona calificada” según lo dispuesto en la norma NI 43-101 y ha revisado y aprobado la información científica y técnica en esta nota de prensa.

Sobre Calibre

Calibre es un productor de oro de nivel medio en crecimiento que cotiza en la bolsa de Canadá, centrado en las Américas, con una sólida cartera de oportunidades de desarrollo y exploración en Terranova y Labrador en Canadá, Nevada y Washington en EE. UU. y Nicaragua. Calibre se centra en generar valor sostenible para los accionistas, las comunidades locales y todos los actores interesados a través de operaciones responsables y un enfoque disciplinado de crecimiento. Con un balance fuerte, un equipo gerencial probado, un sólido flujo de caja operativo, proyectos de desarrollo de crecimiento gradual y oportunidades de exploración a escala distrital, Calibre dará paso a un valor significativo.

EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

“Darren Hall”

Darren Hall, Presidente y Director Ejecutivo

Si desea mayor información, sírvase contactar a:

Ryan King

Vicepresidente Sénior, Desarrollo Corporativo & RI

T: 604.628.1012

E: calibre@calibremining.com

W: www.calibremining.com

La sede de Calibre se encuentra en Suite 1560, 200 Burrard St., Vancouver, Columbia Británica, V6C 3L6.



La Bolsa de Valores de Toronto no ha revisado ni acepta responsabilidad por la suficiencia o exactitud de esta nota de prensa.

Nota de advertencia sobre la información prospectiva

Esta nota de prensa incluye cierta "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (en forma colectiva "declaraciones prospectivas") dentro del significado de la legislación canadiense aplicable sobre títulos valores, incluyendo declaraciones sobre los planes, las intenciones, las creencias y las expectativas actuales de Calibre con respecto a actividades comerciales y desempeño operativo futuros. Son declaraciones prospectivas todas las declaraciones en esta nota de prensa que se ocupan de eventos o acontecimientos que Calibre espera ocurran en el futuro. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos y se identifican por palabras como "espera", "planea", "prevé", "proyecto", "objetivo" "potencial", "calendario", "pronóstico/proyección", "presupuesto", "estimado", "pretende" o "cree" y expresiones similares o sus connotaciones negativas, o que los eventos o condiciones "ocurrirán" ("will"), "ocurrirían" ("would"), "quizás ocurran" ("may"), "podrían ocurrir" ("could"), "deberían ocurrir" ("should") o "pudieran ocurrir" ("might"), e incluyen información sobre: (i) las expectativas acerca de la capacidad de la Compañía para lograr con éxito los objetivos comerciales, incluyendo los efectos de costos, responsabilidades o retrasos inesperados, (ii) las expectativas sobre exploración y desarrollo futuros, el potencial de crecimiento de las operaciones de Calibre, y (iii) las expectativas sobre otros factores económicos, empresariales y/o competitivos. Para una lista de los factores de riesgo aplicables a la Compañía, sírvase remitirse al formato de información anual de Calibre para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, y su discusión

y análisis de gestión para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, todos disponibles en el perfil SEDAR+ de la Compañía en www.sedarplus.ca. Esta no es una lista exhaustiva de los factores que podrían afectar las declaraciones prospectivas de Calibre, tales como la implementación de sanciones potenciales derivadas de la Orden Ejecutiva 13851 de Estados Unidos con fecha del 24 de octubre de 2022.

Las declaraciones prospectivas de Calibre se basan en los supuestos y factores aplicables que la gerencia considera razonables a la fecha de la presente, sobre la base de la información disponible para la misma en tal momento. Calibre no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las creencias, las expectativas o las opiniones de la gerencia cambiaran salvo lo requerido por las leyes de títulos valores aplicables. No puede garantizarse que las declaraciones prospectivas serán precisas, y los resultados, desempeño o logros reales podrían diferir significativamente de los expresados o implicados en estas declaraciones prospectivas. Por consiguiente, no debe depositarse excesiva confianza en las declaraciones prospectivas.

Notas al pie:

1. [Véase nota de prensa de Marathon Gold con fecha del 7 de diciembre de 2022](#), disponible en www.calibremining.com o www.sedarplus.ca
2. [Véase nota de prensa de Marathon Gold con fecha del 2 de agosto de 2023](#), disponible en www.calibremining.com o www.sedarplus.ca
3. [Véase nota de prensa de Marathon Gold con fecha de 23 de octubre de 2023](#), disponible en www.calibremining.com o www.sedarplus.ca